排煙設備　排煙風量測定実施状況報告書

排煙設備の定期検査において、排煙風量測定の実施状況を下記の通り報告します。

検査者(排煙設備)　氏名　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　印

全（　　　　　）箇所

系統名	階	室名	実施状況			
			平成　　年度	平成　　年度	平成　　年度	平成　　年度

注１）３年以内に全数検査を実施すること。
注２）測定を実施した年度に○を記入すること。
注３）「中央管理方式による制御及び作動状態の監視」を行っている場合はその状況の確認も合わせて行うこと。